

关于攀枝花盘江煤焦化有限公司 3、4 号焦炉 1#装煤除尘设施停机检修的情况报告

攀枝花市生态环境保护综合行政执法支队东区大队：

攀枝花盘江煤焦化有限公司 3、4 号焦炉 1#装煤除尘洗涤塔塔体腐蚀严重、焚烧炉内部耐火砖垮塌、煤气烧嘴堵塞；风机叶轮磨损腐蚀，轴承异响；耦合器不能调低速运转；板式换热器制冷效果差；3#4#洗涤泵出口管道腐蚀泄漏严重，为进一步加强除尘设施稳定运行和消除安全风险隐患。拟计划 2022 年 5 月 26 日 19:00-6 月 20 日 19:00(计划检修 25 天)。检修期间，2#装煤除尘开启运行，为降低无组织散排，将积极采取以下防控措施：

- 1、强化高压氨水压力的管控，确保装煤过程保持 3.5MPa 以上；
- 2、加强作业区间的横向联系，已稳定回收鼓风吸力 3000Pa 以上，保持集气管压力 110Pa 左右，从而保证荒煤气导出流速；
- 3、杜绝两座焦炉同时装煤，避免煤气发生量瞬时增加和高压氨水瞬时减低，减少荒煤气外溢；
- 4、从物资、材料、人员等方面做好充分准备，并协调相关单位精干技术人员全力配合现场工作，确保检修项目质量，力争缩短检修时间。

特此报告。

攀枝花盘江煤焦化有限公司

2022 年 5 月 26 日

